

ГАУССО «Казанский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»

ПЛАН

устранения нарушений в соответствии с Предписанием №26/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 13.10.2023 г.

Порядковый номер	Суть выявленного нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок устранения нарушения	Ответственный исполнитель за устранение нарушения
1	Не все помещения в полном объеме защищены автоматической пожарной сигнализацией (уличный склад)	Установить пожарную сигнализацию в помещении уличного склада	01.10.2024 г.	Заместитель директора Ахметов А.В.
2	Отражения на крышах находятся в неисправном состоянии	Привести в исправное состояние ограждения на крыше	01.10.2024 г.	Заместитель директора Ахметов А.В.
3	На ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, не закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются	Подвергнуть испытаниям ограждения кровли	01.10.2024 г.	Заместитель директора Ахметов А.В.

	<p>организацией, проводящей испытания</p>			<p>Заместитель директора Ахметов А.В.</p>
4	<p>Не обеспечено по категорирование взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны кладовые помещения категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны кладовые помещения</p>	<p>Устранено</p>	<p>01.10.2024 г.</p>	<p>Заместитель директора Ахметов А.В.</p>
5	<p>Не соответствие</p>	<p>подтверждено ограждающих</p>	<p>Подтвердить ограждающих</p>	<p>соответствие конструкций 01.10.2024 г. Заместитель директора Ахметов А.В.</p>

	<p>конструкции лифтовой шахты предъявляемыми требованиями, к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, и налечию тамбуров с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или экранов, автоматически закрывающихся дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, выполненными из негорючих материалов с пределом огнестойкости не ниже EI 45</p>	<p>лифтовой шахты к требованиям противопожарным перегородкам</p>		<p>Заместитель директора Ахметов А.В.</p>
6	<p>опознавательная окраска или цифровое обозначение металлических водозаполненных трубопроводов пожарных кранов не нанесена зеленым цветом или цифрой "1"</p>	<p>Нанести опознавательную окраску на трубопроводы пожарных кранов</p>	01.10.2024 г.	<p>Заместитель директора Ахметов А.В.</p>
7	<p>помещения насосных станций необеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых</p>	<p>Обеспечить схемами противопожарного водоснабжения задвижки и насосные агрегаты</p>	01.10.2024 г.	<p>Заместитель директора Ахметов А.В.</p>

<p>помещениях, типе количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.</p>			
---	--	--	--

Директор



М.Р.Валитов